



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง

ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน 75 โครงการ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 47 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 62.66

2. ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 28 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 37.33

แผนการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอกู่สูง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลที่วัง	479,000	0	479,000			√		กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายควนนกหว้า หมู่ที่ 9	792,000	594,500	197,500	√			ส.ค.68	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายลุงริน หมู่ที่ 8	589,000	0	589,000			√		กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-040 สายริมเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านบนควน	1,212,000	727,500	485,000	√			ส.ค.68	กองช่าง	
5	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตสายห้วยบ่อจันทร์-บ่อสอง ลูก หมู่ที่ 9	413,000	0	413,000		√			กองช่าง	
6	โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งอินทนิล ซอย 1 หมู่ที่ 9	45,000	0	45,000		√			กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านฉาง- ควนปลิง ซอย 6 (ตอน 2) หมู่ที่ 4	125,000	0	125,000		√			กองช่าง	
8	โครงการบุกเบิกถนนสายร่วมใจอุทิศ ซอย 2 หมู่ที่ 2	114,000	0	114,000		√			กองช่าง	
9	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลอง โคกกรฐาน -หนองพลับ หมู่ที่ 7	211,000	0	211,000		√			กองช่าง	
10	โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยกบ ซอย 4 หมู่ที่ 10	213,000	0	213,000		√			กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ในค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 10	223,000	0	223,000		√			กองช่าง	
12	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ในค่าย ซอย 3 หมู่ที่ 10	103,000	0	103,000		√			กองช่าง	
13	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย บ้านน้อย หมู่ที่ 8	227,000	226,000	1,000	√			พ.ค.68	กองช่าง	
14	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายชายคลอง ซอย 3/1 หมู่ที่ 1	107,000	0	107,000		√			กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตสายนาออก-บนควน หมู่ที่ 7	1,054,000	0	1,054,000	√			พ.ย.68	กองช่าง	
16	โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-013 สายบ้านห้วยนา-แยกควนกอ (ทั้งสอง ข้าง) หมู่ที่ 2	6,716,000	0	6,716,000			√		กองช่าง	
17	โครงการวางท่อระบายน้ำห้วย ทุ่งเกราะ หมู่ที่ 5	251,000	240,000	11,000	√			พ.ค.68	กองช่าง	
18	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5	338,000	0	338,000	√				กองช่าง	
19	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19- 018 สายคลองทราย	491,000	0	491,000	√			ส.ค.68	กองช่าง	
20	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19- 061 สายควนอิฐ-เขาโร	491,000	0	491,000	√			ส.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายสีใหญ่-ที่วัง	491,000	0	491,000	√			ส.ค.68	กองช่าง	
22	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เลียบถนนรหัทสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-013 สายบ้านหัวนา- แยกควนกอ หมู่ที่ 2	151,000	0	151,000	√			ก.ค.68	กองช่าง	
	รวม 22 โครงการ	15,896,000	6,296,300	9,455,700						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า-ผักสวนครัวรั้วกินได้	20,000	17,524	2,476	√				สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	20,000	17,524	2,476						

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลทิวัง	50,000	44,788	5,212	√				สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	20,000	17,524	2,476						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	0	50,000			√		กองการศึกษา	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000	190,340.29	9,659.71	√			ม.ค.68	กองการศึกษา	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,770,670	1,355,546	415,124	√			ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	
4	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง	1,223,200	1,003,860	219,340	√			ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	
5	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน	1,526,800	1,308,692	218,108	√			ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	
6	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน (สำหรับนักเรียนระดับ ม.1-ม.3)	258,720	238,612	20,108	√			ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	
7	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา	1,597,200	1,189,726	407,474	√			ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	
8	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดควนชม	1,166,000	975,740	190,256	√			ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	
9	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ	1,821,600	1,484,010	337,590	√			ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา	
	รวม 9 โครงการ	9,614,190	7,746,526.29	1,867,596.71						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการถวายเทียนพรรษา	25,000	19,625	5,375	√			ต.ค.67	กอง การศึกษา	
2	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	300,000	296,981.47	3,018.53	√			พ.ย.67	กอง การศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้ ประเพณีชักพระ	210,000	180,000	30,000	√			ต.ค.67	กอง การศึกษา	
4	โครงการการจัดงานเทศกาลประเพณี ชักพระอำเภอทุ่งสง	65,000	65,000	0	√			ต.ค.67	กอง การศึกษา	
5	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	15,000	15,000	0	√			ต.ค.67	กอง การศึกษา	
6	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น “ประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ”	4,000	4,000	0	√			ก.พ.68	กอง การศึกษา	
	รวม 6 โครงการ	619,000	580,606.47	38,393.53						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,484,800	18,250,900	233,900	√			ต.ค.67-ก.ย.68	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,584,200	4,405,800	178,400	√			ต.ค.67-ก.ย.68	สำนัก ปลัดเทศบาล	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000	144,000	36,000	√			ต.ค.67-ก.ย.68	สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 3 โครงการ	23,249,000	22,800,700	448,300						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการควบคุมประชากรสุนัขและ แมวในเขตเทศบาลตำบลที่วัง	50,000	0	50,000			✓	มิ.ย.68	กอง สาธารณสุขฯ	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	50,000	41,193	8,807	✓			ก.ย.68	กอง สาธารณสุขฯ	
3	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	50,000	49,257	743	✓				กอง สาธารณสุขฯ	
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	0	220,000			✓		กอง สาธารณสุขฯ	
	รวม 4 โครงการ	370,000	90,450	279,550						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่าง มีคุณภาพ	200,000	0	200,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	200,000	0	200,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาที่วังเกมส์	400,000	0	400,000			√		กอง การศึกษา	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลที่วัง	500,240	491,273.23	8,966.77	√			เม.ย.68	กอง การศึกษา	
3	โครงการเดินวิ่งแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	50,000	0	50,000			√		กอง การศึกษา	
4	โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	300,000	0	300,000			√		กอง การศึกษา	
	รวม 4 โครงการ	1,250,240	491,273.23	758,966.77						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ	5,000	0	5,000	√			พ.ค.68	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ
	รวม 1 โครงการ	5,000	0	5,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	50,000	0	50,000			√		สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	50,000	0	50,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ มูลฝอยและรักษาความสะอาด	50,000	18,265	31,735	√			ต.ค.-ธ.ค.68	กอง สาธารณสุขฯ	
	รวม 1 โครงการ	50,000	18,265	31,735						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจิตอาสาพัฒนา	10,000	8,715	1,285	√			มี.ค.68	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”	5,000	0	5,000			√		สำนัก ปลัดเทศบาล	
3	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	5,000	0	5,000			√		สำนัก ปลัดเทศบาล	
4	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสุริยวุฒิพันธุ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	5,000	4,883	117	√			ส.ค.68	สำนัก ปลัดเทศบาล	
5	โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	0	5,000			√		สำนัก ปลัดเทศบาล	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลที่วัง	200,000	0	200,000			√		สำนัก ปลัดเทศบาล	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	150,000	0	150,000			√		กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
8	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	30,000	1,040	28,960	√				กองคลัง	
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเงิน การคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงาน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	100,000	0	100,000			√		กองคลัง	
10	โครงการจัดงานรัฐพิธี	7,000	7,000	0	√			ต.ค.67-ก.ย.68	สำนัก ปลัดเทศบาล	
11	โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง (5 ธันวาคม)	5,000	0	5,000			√		สำนัก ปลัดเทศบาล	
12	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	4,976	24	√			มี.ค.68	สำนัก ปลัดเทศบาล	
13	โครงการวันเทศบาล	5,000	576	4,424	√			เม.ย.68	สำนัก ปลัดเทศบาล	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
14	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	50,000	0	50,000			√		สำนัก ปลัดเทศบาล	
15	โครงการอบรมความรู้กฎหมาย กฎหมายสามัญประจำบ้าน สร้าง ความสุขให้สังคม	30,000	0	30,000			√		สำนัก ปลัดเทศบาล	
16	โครงการฝึกอบรมศิลปะการเป็น พิธีกรและเทคนิคการพูดในที่ชุมชน อย่างมืออาชีพ	200,000	0	200,000			√		สำนัก ปลัดเทศบาล	
17	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาล	30,000	0	30,000			√		กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
	รวม 17 โครงการ	812,000	27,190	634,810						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย ประจำปี	30,000	0	30,000			√			
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบล ที่วัง	30,000	0	30,000			√			
3	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ ราชการร่วมกันในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง	20,000	20,000	0	√			ต.ค.68		
	รวม 4 โครงการ	80,000	20,000	60,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	0	50,000			√		สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	50,000	0	50,000						



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลท่าวัง