



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – มีนาคม พ.ศ.2565)

ของ
เทศบาลตำบลที่วัง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลที่วัง ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานวิจัยและประเมินผลขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง ที่ให้ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลที่วัง

เมษายน 2565

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 สารสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลที่วัง	1
ส่วนที่ 2 สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน	4
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	6
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน	28

ส่วนที่ 1
สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของเทศบาลตำบลที่วัง

.....

1.วิสัยทัศน์ (Vision)

เทศบาลตำบลที่วัง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาคหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

**“พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมที่ดี ู้การบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ
ก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ดำรงซึ่งหลักธรรมาภิบาล”**

2.เป้าประสงค์ (Goal)

- 1) เพื่อจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุก ๆ ด้านให้เกิดผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 3) เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
- 4) เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
- 5) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี
- 6) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการที่ดีของเทศบาล

3.พันธกิจ (Mission)

- 1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ทัวถึง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- 2) พัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ส่งเสริมให้มีการกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับการป้องกันภัยแล้ง และน้ำท่วมในพื้นที่
- 3) ส่งเสริมให้มีระบบชลประทานดอกเห็ดและศูนย์กระจายน้ำทุกชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สร้างศูนย์พักพิงเมื่อเกิดภัยพิบัติ และสนับสนุนให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
- 4) สร้างระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันวางแผนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยที่ดี ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร
- 5) ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและสร้างสุขภาพของประชาชน ในโครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งปอด พร้อมพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน และสนับสนุนให้มีรถกู้ชีพฉุกเฉิน 24 ชม.ของเทศบาลตำบลที่วัง

6) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ และสนับสนุนการกีฬานันทนาการทุกประเภทในทุกกระดับ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ การรวมกลุ่มของชุมชน และการจัดตั้งตลาดที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร

8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าให้สืบทอดต่อไป

9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรักษาประโยชน์

10) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงินการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับต่อการกิจของรัฐในอนาคต

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลที่วัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์

- 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูลข่าวสาร

5.แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาถนน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และบำรุงรักษาคูคลอง

1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ตามระบบท่อกว้างและขยายไฟฟ้าเขตสาธารณะให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของทุกชุมชน

1.3 พัฒนาการประปา ขยายเขตระบบประปาของภูมิภาคเชื่อมโยงทุกชุมชน ส่วนที่เป็นประปาหมู่บ้านจะปรับปรุงดูแลให้สามารถใช้งานได้

1.4 ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน สามารถระบายน้ำได้ดีเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร

2.2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของชุมชน

2.3 ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

3.2 พัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์

4.2 พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

4.3 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่งเสริมชุมชน องค์กรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง

4.4 ส่งเสริมการสาธารณสุข สุขอนามัย

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 จัดระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ

5.4 บำบัดและจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูลข่าวสาร

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

6.4 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2
สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน เทศบาลตำบลที่วัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

.....

เทศบาลตำบลที่วัง โดยงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เทศบาลตำบลที่วังได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีรายละเอียดของแผน ประกอบด้วย

- 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
 - 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 - 2.1 แผนงานการเกษตร
- 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
 - 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - 3.2 แผนงานการศึกษา
 - 3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 - 4.1 แผนงานงบกลาง
 - 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - 4.3 แผนงานสาธารณสุข
- 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 - 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - 5.2 แผนงานสาธารณสุข
 - 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - 5.4 แผนงานการเกษตร
- 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูลข่าวสาร
 - 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - 6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
 - 6.3 แผนงานการศึกษา
 - 6.4 แผนงานสาธารณสุข
 - 6.5 แผนงานเคหะและชุมชน
 - 6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - 6.7 แผนงานการเกษตร

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	58	34,382,971.98
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1	20,000
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม	9	9,467,650
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	12	20,286,000
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	7	365,000
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ ข้อมูลข่าวสาร	18	602,000
รวมโครงการพัฒนา	105	65,123,621.98

ส่วนที่ 3

ผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

.....

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	สถานะผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน					
		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	58	35	60.35	23	39.65	-	-
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	1	1	100	-	-	-	-
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	9	7	77.78	2	22.22	-	-
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและสังคม	12	7	58.33	3	25	2	16.67
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	7	5	71.43	2	28.57	-	-
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูลข่าวสาร	18	12	66.67	2	11.11	4	22.22
รวมทั้งสิ้น	105	67	63.81	32	30.48	6	5.71

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน : เคหะและชุมชน งาน : งานไฟฟ้าและประปา สำนัก/กอง : กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า ส่องสว่างซอยเริ่มพัฒนา หมู่ที่ 2	109,076.00	-	109,076	✓	-	-	กองช่าง	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะถนนศรีวิภา หมู่ที่ 2	694,126.00	-	694,126	✓	-	-	กองช่าง	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะวงแหวนฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10	281,874.00	-	281,874	✓	-	-	กองช่าง	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะถนนซอยบ้านนายปิ่น	86,172.00	-	86,172	✓	-	-	กองช่าง	
รวม 4 โครงการ		1,171,248	-	1,171,248	4	-	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา งาน : งานก่อสร้าง สำนัก/กอง : กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณริมฟุตบาท ถนนสาย 403 (สายเก่า) หมู่ที่ 1	100,000	-	100,000	✓	-	-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสมบุญ ดวงแก้ว หมู่ที่ 7	590,000	-	590,000	✓	-	-	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสำราญ คงหนอง หมู่ที่ 7	752,000.00		752,000	✓	-	-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดิเรก หมู่ที่ 10	1,233,000.00	-	1,233,000	✓	-	-	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสันติ เชื้อนุช หมู่ที่ 4	616,000.00	-	616,000	✓	-	-	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 2	1,543,000.00	-	1,543,000	✓	-	-	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านเพื่อนทวี ซอย 1	322,000.00	-	322,000	-	✓	-	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้าสิบ ซอย 1 ตอน 2 หมู่ที่ 9	1,644,000.00	-	1,644,000	✓	-	-	กองช่าง	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา งาน : งานก่อสร้าง สำนัก/กอง : กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายยิ้ม หมู่ที่ 11	1,290,000.00	-	1,290,000	✓	-	-	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายอู่วันชัย หมู่ที่ 7	1,172,000.00	-	1,172,000	✓	-	-	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสาย ทองเนื้อเก้า หมู่ที่ 9	919,000.00	-	919,000	✓	-	-	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอง วังไทร หมู่ที่ 10	458,000.00	-	485,000	✓	-	-	กองช่าง	
13	โครงการบุกเบิกถนนสายควนหลวงนาย ฮอย 1 ตอน 2 หมู่ที่ 11	126,000.00	-	126,000	✓	-	-	กองช่าง	
14	โครงการบุกเบิกถนนสายในค่าย - ถ้ำตลอด ฮอย 2 หมู่ที่ 10	536,000.00	-	536,000	✓	-	-	กองช่าง	
15	โครงการบุกเบิกถนนสายในค่าย - ถ้ำตลอด ฮอย 3 หมู่ที่ 10	210,000.00	-	210,000	✓	-	-	กองช่าง	
16	โครงการบุกเบิกถนนสายเกาะลาย ฮอย 4 ตอน 2 หมู่ที่ 11	117,000.00	-	117,000	✓	-	-	กองช่าง	
17	โครงการบุกเบิกถนนสายไรเหนือ - ควนม่วง ฮอย 1 หมู่ที่ 6	118,000.00	-	118,000	✓	-	-	กองช่าง	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา งาน : งานก่อสร้าง สำนัก/กอง : กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
18	โครงการบุกเบิกถนนสายอุวันชัย - โรงประชุม หมู่ที่ 7	610,000.00	-	610,000	✓	-	-	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านฉาง - ควนปลิง ซอย 1 หมู่ที่ 4	228,000.00	-	228,000	✓	-	-	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านฉาง - ควนปลิง ซอย 1/1 หมู่ที่ 4	358,000.00	-	358,000	✓	-	-	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเกาะลา ซอย 4 หมู่ที่ 11	126,000.00	-	126,000	✓	-	-	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย หนองธง หมู่ที่ 5	272,000.00	-	272,000	✓	-	-	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย วังขวัญ ซอย 3 หมู่ที่ 8	65,000.00	-	65,000	✓	-	-	กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายดอนรัก หมู่ที่ 8	521,000.00	-	521,000	✓	-	-	กองช่าง	
25	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายท่าไฟ - ไไร่เหนือ หมู่ที่ 6	1,703,000.00	-	1,703,000	✓	-	-	กองช่าง	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา งาน : งานก่อสร้าง สำนัก/กอง : กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
26	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบังคับคดี หมู่ที่ 7	916,000.00	-	916,000	✓	-	-	กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนรัก หมู่ที่ 8	676,000.00	-	676,000	✓	-	-	กองช่าง	
28	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำประตู หมู่ที่ 10	676,000.00	-	676,000	✓	-	-	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบนควน หมู่ที่ 9	676,000.00	-	676,000	✓	-	-	กองช่าง	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม หมู่ที่ 5	249,000	-	249,000	✓	-	-	กองการศึกษา	
31	โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการสำนักงาน เทศบาลตำบลที่วัง	175,000	-	175,000	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
32	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หลังที่ 2 หมู่ที่ 2	3,215,000	-	3,215,000	✓	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม 32 โครงการ		22,212,000	-	22,212,000	31	1	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม หมวด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ สำนัก/กอง : กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนหลวง นาย หมู่ที่ 11	846,969.50 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	846,969.50	-	✓	-	กองช่าง	
2	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายเกาลาย - หนองคล้า หมู่ที่ 11	1,146,244.58 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	1,146,244.58	-	✓	-	กองช่าง	
3	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย- ควนกรด หมู่ที่ 11	2,096,924.13 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	2,096,924.13	-	✓	-	กองช่าง	
4	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายนายอิน หมู่ที่ 11	163,838.32 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	163,838.32	-	✓	-	กองช่าง	
5	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายชายคลอง ซอย 3/1 หมู่ที่ 1	177,893.75 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	177,893.75	-	✓	-	กองช่าง	
6	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย- โคกกฐิน หมู่ที่ 7	429,717.62 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	429,717.62	-	✓	-	กองช่าง	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม หมวด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ สำนัก/กอง : กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
7	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนอิฐ- เกาหลาย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11	729,689.43 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	729,689.43	-	✓	-	กองช่าง	
8	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายก้างปลา - ทุ่งสำน หมู่ที่ 3	791,237.21 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	791,237.21	-	✓	-	กองช่าง	
9	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย- เกาหลาย ซอย 1 หมู่ที่ 11	1,596,759.74 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	1,596,759.74	-	✓	-	กองช่าง	
10	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายท่าไฟ หมู่ที่ 6	52,810.87 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	52,810.87	-	✓	-	กองช่าง	
11	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายนาขนิกรม หมู่ที่ 11	145,512.18 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	145,512.18	-	✓	-	กองช่าง	
12	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายบนควน หมู่ที่ 7	67,525.88 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	67,525.88	-	✓	-	กองช่าง	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม หมวด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ สำนัก/กอง : กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
13	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายบ้านนางพริ้ม เสียงหวาน หมู่ที่ 4	125,488.18 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	125,488.18	-	✓	-	กองช่าง	
14	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายบ้านนางพริ้ม เขตตำบลควนกรด หมู่ที่ 7	436,386.17 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	436,386.17	-	✓	-	กองช่าง	
15	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายบ้านนางเพื่อง เกตุแก้ว หมู่ที่ 4	102,994.97 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	102,994.97	-	✓	-	กองช่าง	
16	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายหนองพลับ ซอย 1 หมู่ที่ 7	126,720.00 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	126,720.00	-	✓	-	กองช่าง	
17	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายสามแยกบ้าน หัวนา - สามแยกควนกอ ซอย 1 หมู่ที่ 2	90,209.74 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	90,209.74	-	✓	-	กองช่าง	
18	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11	366,161.31 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	366,161.31	-	✓	-	กองช่าง	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม หมวด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท : ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ สำนัก/กอง : กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
19	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายป่อหรั่ง- โคกกกฐิน หมู่ที่ 7	175,894.28 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	175,894.28	-	✓	-	กองช่าง	
20	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย- เกาหลาย หมู่ที่ 11	913,592.23 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	913,592.23	-	✓	-	กองช่าง	
21	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายหนองตำเสา หมู่ที่ 5	284,084.66 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	284,084.66	-	✓	-	กองช่าง	
22	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายนายสาคร- รักษวงศ์ หมู่ที่ 2	133,069.23 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	133,069.23	-	✓	-	กองช่าง	
รวม 22 โครงการ		10,999,723.98	-	10,999,723.98	-	22	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงาน : การเกษตร งาน : งานส่งเสริมการเกษตร สำนัก/กอง : สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผักสวนครัวรั้วกินได้	20,000	-	20,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 1 โครงการ		20,000.00	-	20,000	1	-	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน : งานบริหารงานทั่วไป สำนัก/กอง : สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"	5,000	-	5,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 1 โครงการ		5,000	-	5,000	1	-	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2 แผนงาน : การศึกษา งาน : ระดับก่อนวัยเรียน สำนัก/กอง : กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	-	50,000	✓	-	-	กองการศึกษา	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	โอนลด	-	✓	-	-	กองการศึกษา	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด. จำนวน 3 ศูนย์				-	✓	-	กองการศึกษา	
	- ค่าอาหารกลางวัน	1,070,650	328,707	741,943	-	✓	-		
	- ค่าจัดการเรียนการสอน	323,000			✓	-	-		
	- ค่าหนังสือ	38,000			✓	-	-		
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	38,000			✓	-	-		
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	57,000			✓	-	-		
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	817,000			✓	-	-		
4	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนในสังกัด สพฐ.)	6,720,000	3,318,275	3,401,725	-	✓	-	กองการศึกษา	
รวม 4 โครงการ		9,213,650	3,646,982	4,193,668	2	2	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.3 แผนงาน : การศึกษา งาน : ระดับก่อนวัยเรียน สำนัก/กอง : กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้ประเพณี ชักพระ	210,000	-	210,000	✓	-	-	กองการศึกษา	
2	โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา	20,000	-	20,000	✓	-	-	กองการศึกษา	
3	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง)	15,000	-	15,000	✓	-	-	กองการศึกษา	
4	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง)	4,000	-	4,000	✓	-	-	กองการศึกษา	
รวม 4 โครงการ		249,000	-	249,000	4	-	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงาน : งบกลาง งาน : งานงบกลาง สำนัก/กอง : สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,616,000	9,300,400	6,315,600	-	✓	-	สำนักปลัดเทศบาล	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,950,000	2,188,600	1,761,400	-	✓	-	สำนักปลัดเทศบาล	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000	85,000	95,000	-	✓	-	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 3 โครงการ		19,746,000	11,574,000	8,172,000	-	3	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการคนไทยใจอาสา (เยาวชนรักษำบ้านเกิด)	20,000	-	20,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	20,000	9,871	10,129	-	-	✓	สำนักปลัดเทศบาล	
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลที่	20,000	-	20,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
4	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเทศบาล ตำบลที่วัง	50,000	14,606	35,394	-	-	✓	สำนักปลัดเทศบาล	
5	โครงการตลาดวันฉ่ำย หนนสายวัฒนธรรม พลคำที่หน้าพลลา	30,000	-	30,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 5 โครงการ		140,000	24,477	115,523	3	-	2		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงาน : สาธารณสุข งาน : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	30,000	-	30,000	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	50,000	-	50,000	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	20,000	-	20,000	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
4	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	300,000	-	300,000	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
รวม 3 โครงการ		400,000	-	400,000	4	-	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน : งานบริหารงานทั่วไป สำนัก/กอง : สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ	5,000	-	5,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม	5,000	-	5,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
3	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิถุนายน	5,000	-	5,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 3 โครงการ		15,000	-	15,000	3	-	-		

5.2 แผนงาน : เคหะและชุมชน งาน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนัก/กอง : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย และรักษาความสะอาด	50,000	-	50,000	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของ ของเทศบาลตำบลที่วัง	200,000	-	200,000	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
รวม 2 โครงการ		250,000	-	250,000	2	-	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.3 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนัก/กอง : สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการชุมชนปลอดขยะส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ในชุมชน	50,000	-	50,000	-	✓	-	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 1 โครงการ		50,000	-	50,000	-	1	-		

5.4 แผนงาน : การเกษตร งาน : งานส่งเสริมการเกษตร สำนัก/กอง : สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ)	50,000	-	50,000	-	✓	-	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 1 โครงการ		50,000	-	50,000	-	1	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และข้อมูลข่าวสาร

6.1 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน : งานบริหารงานทั่วไป สำนัก/กอง : สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	50,000	-	50,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	5,000	-	5,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
3	โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง (5 ธันวาคม)	5,000	1,750	3,250	-	-	✓	สำนักปลัดเทศบาล	
4	โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	-	5,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
5	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	3,652	1,348			✓	สำนักปลัดเทศบาล	
6	โครงการวันเทศบาล	5,000	-	5,000	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
7	โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการ พัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ ทต.ที่วัง	50,000	-	50,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
8	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.ทุ่งสง จัดงานรัฐพิธีฯ	7,000	-	7,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	50,000	-	50,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
10	การจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน	100,000	-	100,000	✓	-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	
11	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เทศบาลตำบลที่วัง	20,000	12,476	7,524	-	-	✓	กองยุทธศาสตร์ฯ	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และข้อมูลข่าวสาร

6.1 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน : งานบริหารงานทั่วไป สำนัก/กอง : สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
12	โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทิวัง	30,000	-	30,000	✓	-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	
13	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	10,000	-	-	-	✓	-	กองคลัง	
14	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุของ พนักงานเทศบาลตำบลทิวัง	70,000	-	-	✓	-	-	กองคลัง	
รวม 14 โครงการ		412,000	17,878	394,122	10	1	3		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และข้อมูลข่าวสาร

6.2 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน งาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก/กอง : สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน	100,000	65,665.70	34,334	-	✓	-	สำนักปลัดเทศบาล	
2	อุดหนุน อบต.น้ำตก ในการดำเนินกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อำเภอทุ่งสง ประจำปี 2565	20,000	20,000	-	-	-	✓	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 2 โครงการ		120,000	85,665.70	34,334	-	1	1		

6.3 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนัก/กอง : สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	สถานะการดำเนินโครงการ			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	-	50,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลทิวัง	20,000	-	20,000	✓	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม 2 โครงการ		70,000	-	70,000	2	-	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

.....

** โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	105	โครงการ
** รายงานสถานการณ์ดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน	จำนวน	105	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100			
 ** ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	67	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 63.81			
 ** อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	32	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 30.48			
 ** ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	6	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 5.71			

ส่วนที่ 4
วิเคราะห์ผลการกำกับติดตาม ของเทศบาลตำบลที่วัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

.....

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) พบปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

1.ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงประสบปัญหาจากโรคติดต่อดังกล่าว ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลที่วังที่มีลักษณะเป็นการรวมคนจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้คลี่คลายลง เทศบาลตำบลที่วังก็จะเร่งดำเนินโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

2.ปัญหาด้านการบูรณาการการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม หรือโครงการระหว่างหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลที่วัง ไม่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน และการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการไม่เกิดประสิทธิภาพ

3.ปัญหาเรื่องการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกะปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถเสนอข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1.เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เดือน พบว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.71 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.48 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.81 พิจารณาได้ว่าดำเนินการแล้วอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสำนัก/กอง ที่กำกับดูแลในสายงาน และผู้บริหารสูงสุดจะต้องเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป

2.จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังขยายสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลที่วังจะต้องมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด