



แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



คำนำ

ด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนการดำเนินงาน แล้วให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

เทศบาลตำบลที่วัง ได้ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลที่วัง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอกงสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนนกหว้า หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร	792,000.00	ม.ค. – ก.พ. 68			✓		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงริน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงริน หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	598,000.00	ธ.ค. – ม.ค. 68			✓		
3	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-040 สายริมเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านบนควน	ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-040 สายริมเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านบนควน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 501 เมตร หนา 0.05	1,212,000.00	เม.ย. - พ.ค.68			✓		
4	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายห้วยบ่อจันทร์-บ่อสองลูก หมู่ที่ 9	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมก่อสร้างกล่องหิน (Gabion) ป้องกันการกัดเซาะคันทาง ยาว 40 เมตร	431,000.00	ก.พ. – เม.ย. 68			✓		
5	โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งอินทนิล ซอย 1 หมู่ที่ 9	บุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร พร้อมถมดินคลุก จำนวน 125 ลูกบาศก์เมตร	45,000.00	ม.ค. – มิ.ย. 68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านฉาง- ควนปลิง ซอย 6 (ตอน 2) หมู่ที่ 4	บุกเบิกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 545 เมตร พร้อมถมหินคลุก จำนวน 330 ลูกบาศก์เมตร	125,000.00	ม.ค. – มิ.ย. 68			✓		
7	โครงการบุกเบิกถนนสายร่วมใจ อุทิศ ซอย 2 หมู่ที่ 2	บุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร พร้อมถม หินคลุก จำนวน 165 ลูกบาศก์ เมตร	114,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 68			✓		
8	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบบ คลองโคกกฐิน -หนองพลับ หมู่ที่ 7	บุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมถมหิน คลุก จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร	211,000.00	มิ.ย. 68			✓		
9	โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยกบ ซอย 4 หมู่ที่ 10	บุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 365 เมตร พร้อมถมหิน คลุก จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร	213,000.00	ก.พ. – มิ.ย. 68			✓		
10	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายในค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 10	ปรับปรุงถนนหินคลุกผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมถมหินคลุก จำนวน 600 ลูกบาศก์เมตร	223,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายในค่าย ซอย 3 หมู่ที่ 10	ปรับปรุงถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร พร้อมถมหินคลุก จำนวน 270 ลูกบาศก์เมตร	103,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 68			✓		
12	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย บ้าน้อย หมู่ที่ 8	ปรับปรุงถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,065 เมตร พร้อมถมหิน คลุก จำนวน 640 ลูกบาศก์เมตร	227,000.00	พ.ค. – มิ.ย. 68			✓		
13	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายชายคลอง ซอย 3/1 หมู่ที่ 1	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ผิว จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.05 เมตร	107,000.00	ธ.ค. – มิ.ย. 68			✓		
14	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายนาออก-บนควน หมู่ที่ 7	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 344 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,376 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.05 เมตร	1,054,000.00	ก.ค. – ก.ย. 68			✓		
15	โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบบถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-013 สายบ้านหัวนา-แยกควนกอ (ทั้งสอง ข้าง) หมู่ที่ 2	โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1,338 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 150 บ่อ และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 บ่อ พร้อมก่อสร้างรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1,338 เมตร	6,716,000.00	ม.ค. – มิ.ย. 68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการวางท่อระบายน้ำห้วยทุ่ง เกราะ หมู่ที่ 5	วางท่อระบายน้ำโดยท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 38 ท่อน	251,000.00	ม.ค. – มี.ค. 68			✓		
17	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5	บ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง ขนาด 4 นิ้ว ลึก 50 เมตร และขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร	338,000.00	มิ.ย. – ก.ค. 68			✓		
18	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 19-018 สายคลองทราย	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า ขนาด ความสูง 6 เมตร จำนวน 15 ต้น	491,000.00	ก.ค. – ส.ค. 68			✓		
19	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 19-061 สายควนอิฐ-เขาโร	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า ขนาดความ สูง 6 เมตร จำนวน 15 ต้น	491,000.00	ส.ค. – ก.ย. 68			✓		
20	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายไสใหญ่-ที่วัง	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน สายไสใหญ่-ที่วัง ขนาดความ สูง 6 เมตร จำนวน 15 ต้น	491,000.00	ส.ค. – ก.ย. 68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เลียบบถนนรหัทสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-013 สายบ้านห้วยนา-แยก ควนกอ หมู่ที่ 2	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า ขนาดความ สูง 6 เมตร จำนวน 6 ต้น	151,000.00	เม.ย. – พ.ค. 68			✓		
22	โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผักสวน ครัวรั้วกินได้	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	ม.ค. – ก.ย. 68			✓		
23	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลที่วัง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านการ ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในเทศบาล ตำบลที่วัง	50,000.00	ม.ค. – ก.ย. 68	✓			26,512.00	
24	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	50,000.00	ม.ค. – มี.ค. 68			✓		
25	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00	ม.ค.68	✓			80,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	1,770,670.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		538,353.00	
27	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง จำนวนนักเรียน 278 คน อัตราคนละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	1,223,200.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		541,200.00	
28	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน จำนวนนักเรียน 347 คน อัตราคนละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	1,526,800.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		688,600.00	
29	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา จำนวนนักเรียน 363 คน อัตราคนละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	1,597,200.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		629,200.00	
30	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดควนชม	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดควนชม จำนวนนักเรียน 265 คน อัตราคนละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	1,166,000.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		508,200.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ จำนวนนักเรียน 414 คน อัตราคน ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	1,821,600.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		794,200.00	
32	โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน สพฐ.	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นัก เรียนระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลที่วัง จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน เด็กนักเรียน 1,667 คน เฉลี่ยคนละ 7.51 บาท/วัน จำนวน 260 วัน	3,255,000.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		โอนลด 240,199.78 โอนเพิ่ม 220,783	
33	โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลที่วัง จำนวน 3 แห่ง จำนวน 179 คน เฉลี่ย คนละ 7.51 บาท/วัน จำนวน 260 วัน	349,520.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓			
34	โครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	300,000.00	ต.ค. 67 – พ.ย. 67	✓			296,981.47	
35	โครงการถวายเทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการถวายเทียนพรรษา	10,000.00	ก.ค.68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้ ประเพณีชักพระ	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม และการเรียนรู้ประเพณีชักพระ	210,000.00	ต.ค. 67	✓			180,000.00	โอนลด 20,000
37	โครงการการจัดงานเทศกาล ประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอทุ่งสง ในการ ดำเนินงานโครงการจัดงาน ประเพณีชักพระ ประจำปี 2568	65,000.00	ก.ย. 68			✓		
38	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอทุ่งสงในการ ดำเนินงานตามโครงการจัดงาน ประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2568	15,000.00	ก.ย. 68			✓		
39	โครงการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น " ประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ "	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอทุ่งสงในการดำเนินงาน ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" ประจำปี 2568	4,000.00	ม.ค. - ก.พ. 68			✓		
40	โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมี คุณภาพ	กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ	200,000.00	เม.ย. 68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
41	โครงการแข่งขันกีฬาที่วังเกมส์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาที่วังเกมส์	400,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 68			✓		
42	โครงการเดินวิ่งแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเดิน วิ่งแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	50,000.00	ต.ค.67 - ก.พ. 68			✓	โอนลด 42,783.00	
43	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ	400,000.00	มี.ค. - เม.ย. 68		✓		โอนลด 399,760.00	
44	โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	300,000.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓		
45	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระนางเจ้าอิน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	- สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว - กิจกรรมรณรงค์ อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้าน/ชุมชน	50,000.00	ม.ค. – ก.ย. 68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
46	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	- สํารวจข้อมูลผู้ประกอบการ ร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ วางแผนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการอาหารและผู้ สัมผัสอาหาร	50,000.00	ต.ค.67 - ก.ย. 68			✓		
47	โครงการควบคุมประชากรสุนัข และแมวในเขตเทศบาลตำบลทิวัง	- กำหนดพื้นที่รณรงค์ที่จะให้บริการทำ หมัน - ประสานงานปศุสัตว์ - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ - ดำเนินการทำหมัน	50,000.00	ก.พ.- มิ.ย.68			✓		
48	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ประชาชนในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน	220,000.00	ม.ค. - ก.ย. 68			✓		
49	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย ประจำปี	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง	30,000.00	ก.ค. 68			✓		
50	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล ทิวัง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่จิตอาสา และผู้ที่สนใจ ปีละ 1 ครั้ง	30,000.00	มิ.ย. 68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
51	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูล ฝอยและรักษาความสะอาด	- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องคัด แยกขยะที่ต้นทาง/การจัดการขยะที่ต้น ทาง/การจัดการขยะแบบ 3 Rs/สาธิต การจัดการขยะเปียกครัวเรือนด้วยวิธีถัง ขยะอินทรีย์ฝังดิน - รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัด แยกขยะในครัวเรือน	50,000.00	ต.ค.67 - ส.ค. 68			✓		
52	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ	จัดกิจกรรมร่วมแสดงความ จงรักภักดีและสร้างจิตสำนึกในพระ มหากษัตริย์และเพิ่มพื้นที่ป่า และอนุรักษ์แหล่งน้ำ	5,000.00	พ.ค. 68			✓		
53	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม เยาวชน ภาค ประชาชน ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน เกี่ยวกับ ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช และจัด นิทรรศการ	50,000.00	ก.ค. 68			✓		
54	โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”	จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน	5,000.00	ต.ค.67 - ส.ค. 68			✓		
55	โครงการจิตอาสาพัฒนา	จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์	10,000.00	ต.ค.67 - ส.ค. 68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
56	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมคณะกรรมการ ตาม ระเบียบฯ จัดทำแผน พัฒนา ท้องถิ่น และพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง	157,000.00	มิ.ย. - ส.ค.68			✓		
57	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าสุริยภักดิ์ พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนี พันปีหลวง	จัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างจิตสำนึก ในการแสดงความจงรักภักดี	5,000.00	ส.ค.68			✓		
58	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างจิตสำนึก ในการแสดงความจงรักภักดี	5,000.00	ก.ค.68			✓		
59	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรมราชินี	จัดกิจกรรมทำความดีที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ	5,000.00	มิ.ย.68			✓		
60	โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง (5 ธันวา)	จัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างจิตสำนึก ในการแสดงความจงรักภักดี	5,000.00	ธ.ค.67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
61	โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลที่วัง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบ ความสำเร็จด้านการบริหาร	200,000.00	มิ.ย. - ส.ค. 68			✓		
62	โครงการฝึกอบรมศิลปะการเป็น พิธีกรและเทคนิคการพูดในที่ชุมชน อย่างมืออาชีพ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลที่วัง	200,000.00	ม.ค. 68			✓		
63	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดพิธีถวายพระราชสักการะและ กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	5,000.00	มี.ค. 68			✓		
64	โครงการวันเทศบาล	กิจกรรมตระหนักและรำลึกถึง บทบาทหน้าที่และความสำคัญของ หน่วยงานที่มีต่อประชาชน	5,000.00	เม.ย. 68			✓		
65	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา และ กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	50,000.00	มิ.ย. 68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
66	โครงการอบรมความรู้กฎหมาย กฎหมายสามัญประจำบ้าน สร้าง ความสุขให้สังคม	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมาย	30,000.00	ก.ค. 68			✓		
67	โครงการจัดงานรัฐพิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ทุ่งสงในการจัดงานรัฐพิธี	7,000.00	ต.ค.67 - ก.ย. 68			✓		
68	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรม กับ กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	30,000.00	ต.ค.67 - ก.ย. 68		✓		1,040.00	
69	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเงิน การคลัง การพัสดุ และการ ปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-laas)	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การ คลัง การพัสดุ ในการปฏิบัติงานใน ระบบคอมพิวเตอร์(e-laas)	100,000.00	พ.ค. - ก.ค. 68			✓		
70	โครงการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	- จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลพนักงานและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลที่วัง	30,000.00	มิ.ย. - ส.ค. 68			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
71	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลที่วัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลที่วัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 7 ป้าย และ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย	479,000.00	15 - 16 ก.พ. 67			✓		
72	ซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-2066 นศ	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-2066 นศ	150,000.00	ม.ค. - ก.พ. 68			✓		
73	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 19-110 สายแยกหลุมพอ - โคกกรีนหมูที่ 7 บ้านโคกกรีน ตำบลที่วัง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.8 x 1.8 เมตร ยาว 25 เมตร จำนวน 2 ช่อง	5,563,000.00	ต.ค. 67 – มี.ค. 68		✓			รอการ อุทธรณ์ 7 วัน
74	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 19-068 สายนาเปลี่ยน หมูที่ 6 บ้าน นาเปลี่ยน ตำบลที่วัง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร	2,348,000.00	ต.ค. 67 – มี.ค. 68		✓			ทำสัญญา แล้ว
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเลียบคลองก้างปลา หมูที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเลียบคลองก้างปลา หมูที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร	234,000.00	ต.ค. – ธ.ค. 67	✓			212,500.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอำนวยการ ซอย 1 (นายอนุวัฒน์ ไชยสุวรรณ) หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร	456,000.00	ต.ค. – ธ.ค. 67	✓			410,200.00	
77	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-035 สายลำซวน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 765 เมตร หนา 0.05 เมตร	1,954,000.00	ต.ค. – ธ.ค. 67		✓			ประกาศ ร่าง
78	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายเกาะลาย ซอย 3 หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร	828,000.00	ต.ค. – ธ.ค. 67		✓			ประกวด ราคา
79	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยกบ ซอย 3 หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 314 เมตร หนา 0.05 เมตร	790,000.00	ต.ค. – ธ.ค. 67		✓			พิจารณา ผล
80	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัส นศ.ถ.19-006 สายหนองผักตบ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งอินทนิล	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 942 เมตร หนา 0.05 เมตร	1,699,000.00	ต.ค. – ธ.ค. 67		✓			ประกาศ ร่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
81	โครงการบุกเบิกถนนสายในพรุ หมู่ที่ 2 ตำบลทิวัง	บุกเบิกถนนสายในพรุ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร พร้อมถมหินคลุก จำนวน 240 ลูกบาศก์เมตร	120,000.00	ต.ค. – ธ.ค. 67	✓			116,000.00	
82	โครงการบุกเบิกถนนสายบนควน ซอย 1 หมู่ที่ 6	บุกเบิกถนนสายบนควน ซอย 1 หมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 670 เมตร พร้อมถมหิน คลุกจำนวน 680 ลูกบาศก์เมตร	279,000.00	ต.ค. – ธ.ค. 67	✓			262,000.00	
83	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายไสใหญ่-ทิวัง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน สายไสใหญ่ - ทิวัง หมู่ที่ 5 และหมู่ ที่ 9 ขนาดความสูง 6.00 เมตร จำนวน 30 ต้น	980,000.00	ต.ค. – ธ.ค. 67		✓			ประกาศ ราคา



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลที่วัง