



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลที่วัง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

GRAPHIC
AND
MULTIMEDIA
DESIGN



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลที่วัง
ที่ นศ ๕๔๕๐๕/- วันที่

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลที่วัง ได้มีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

๒.ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐

๔.ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรเสนอการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้ผู้บริหารประกาศและเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตารัตน์ ไชยรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เพื่อโปรดทราบ

(นางกัลยาณ์ สารนันท์)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

1. เห็นชอบยุทธศาสตร์/แผนยุทธการ

(นายณรินทร์ พรหมรัตน์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาล

1. เห็นชอบยุทธศาสตร์/แผนยุทธการ

(นายณัฐ อินทน)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

1. เห็นชอบยุทธศาสตร์/แผนยุทธการ

(นายประทีป ศรีแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอกู่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม.	314,000.00	ม.ค. – เม.ย. 67			✓		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มพัฒนา ซอย 3 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 44 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำคสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 39 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน 5 บ่อ	217,000.00	ม.ค. – เม.ย. 67			✓		
3	โครงการบุกเบิกถนนสายวังไทร ซอย 1 หมู่ที่ 8	บุกเบิกถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 375 ม. พร้อม ถมหินคลุก	86,000.00	ม.ค. – เม.ย. 67			✓		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอำนวยการ ซอย 1 (นายอนุวัฒน์ ไชยสุวรรณ) หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.15 ม.	456,000.00	ม.ค. – เม.ย. 67			✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-035 สายถ้ำชวน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 765 ม. หน้า 0.15 ม. และกว้าง 3.00 ม. ยาว 375 ม. หน้า 0.15 ม.	1,954,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-006 สายหนองผักตบ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งอินทนิล	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 942 ม. หน้า 0.05 ม.	1,699,000.00	ก.ค. – ก.ย. 67			✓		
7	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนอิฐ - หนองหรอด หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนน กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 245 ม. พร้อมถมหินคลุก	93,000.00	เม.ย. – ก.ค. 67			✓		
8	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายไสใหญ่ - ที่วัง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลที่วัง	ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ความสูง 6.00 ม. จำนวน 91 ต้น	980,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองก้างปลา หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 83 ม. หน้า 0.15 ม.	234,000.00	ม.ค. – เม.ย. 67			✓		
10	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายนิกรม เกิดชุมทอง หมู่ที่ 11	ปรับปรุงถนน กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 365 ม. และ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 365 ม. พร้อมถมหินคลุก	189,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการบุกเบิกถนนสายบนควน ซอย 1 หมู่ที่ 6	บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,137 ม. พร้อมถมหินคลุก	279,000.00	ม.ค. – เม.ย. 67			✓		
12	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-005 สายบ้านควนยา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งอินทนิล	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 942 ม. หน้า 0.05 ม.	1,048,000.00	ก.ค. – ก.ย. 67			✓		
13	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตสายหนองธง หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,118 ม. หน้า 0.05 ม.	2,853,000.00	มี.ค. – พ.ค 67			✓		
14	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตสายห้วยกบ ซอย 3 หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 314 ม. หน้า 0.05 ม.	790,000.00	ก.ค. – ก.ย. 67			✓		
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านฉาง ซอย 1 หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อม วาง ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 54 ท่อน บ่อพัก จำนวน 6 บ่อ	489,000.00	ม.ค. – เม.ย.67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายเลาบาย ซอย 3 หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.05 ม.	828,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		
17	โครงการปรับปรุงถนนสายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ 6	ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 800 ม. พร้อมถมหินคลุก	263,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		
18	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยชนะทุกข์ หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 270 ม. หน้า 0.05 ม.	680,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		
19	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหีสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-111 สายวัดธรรมเผด็จ - โคกกฐิน หมู่ที่ 7 บ้านโคกกฐิน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,015 ม. หน้า 0.05 ม.	2,024,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		
20	โครงการบุกเบิกถนนสายในพรุ หมู่ที่ 2 ตำบลทิวัง	บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 400 ม. และถมหินคลุก	120,000.00	ม.ค. – เม.ย. 67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21	โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนในตลาดเทศบาลตำบลที่วัง	จัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	20,000.00	12 ก.พ. 67	✓			18,000.00	
22	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพช่างประปาเทศบาลตำบลที่วัง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนแก่กลุ่มอาชีพช่างประปาประชาชนในพื้นที่ตำบลที่วัง	15,000.00	พ.ค. 67			✓		
23	โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า – ผักสวนครัวรั้วกินได้	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	5 เม.ย. 67	✓			9,996.00	
24	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลที่วัง	ประชาชนในตำบลที่วัง	15,000.00	พ.ค. 67			✓		
25	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า เทศบาลตำบลที่วัง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนแก่กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าประชาชนในพื้นที่ตำบลที่วัง	15,000.00	มิ.ย. 67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
26	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดควนชม	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดควนชม จำนวน 200 วัน วันละ 28 บาท	1,188,000.00	1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค.67		✓		519,200.00	
27	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา จำนวน 200 วัน วันละ 28 บาท	1,773,200.00	1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค.67		✓		759,000.00	
28	โครงการการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอร่องไหม	อุดหนุนอำเภอร่องไหมในการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ ปีละ 1 ครั้ง	65,000.00	ก.ย. 67			✓		
29	โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้ประเพณีชักพระ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีชักพระ	210,000.00	ก.ย. 67	✓			180,000.00	
30	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ จำนวน 200 วัน วันละ 28 บาท	1,856,800.00	1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค.67		✓		810,656.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสแสดง ความสามารถ	50,000.00	ส.ค. – ก.ย. 67			✓		
32	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	สนับสนุน คชจ.ศพด. เด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ เด็ก(อายุ 3-5 ปี) ได้รับ - ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการ สอน -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การ เรียน -ค่าเครื่องแบบผู้เรียน -ค่ากิจกรรม พัฒนา ผู้เรียนทุกคน	1,809,780.00	1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค.67		✓		912,411.00	
33	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น"ประเพณีมาฆะ บูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ"	อุดหนุนอำเภอทุ่งสงในการจัดขบวนการ แห่ผ้าพระบฏไปร่วมกับจังหวัด นครศรีธรรมราช ปีละ 1 ครั้ง	4,000.00		✓			4,000.00	
34	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง จำนวน 200 วัน วันละ 28 บาท	1,205,600.00	1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค.67		✓		564,300.00	
35	โครงการอาหารเสริม(นม)	จัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียน จำนวน 5 แห่ง ในเขตเทศบาลได้รับการ พัฒนาทางด้านร่างกายและมีน้ำหนัก ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา	3,745,810.00	1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค.67		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน	เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านวังยวน จำนวน 200 วัน วันละ 28 บาท	1,531,200.00	1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค.67		✓		675,400.00	
37	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ อำเภอทุ่งสง	อุดหนุนอำเภอทุ่งสงในการจัดงาน ประเพณีเดือนสิบ ปีละ 1 ครั้ง	15,000.00	ก.ย. 67			✓		
38	โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วม แข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	ส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วม แข่งขัน กับหน่วยงาน อื่น จำนวน 100 คน	400,000.00	ต.ค. 66 – ก.ย. 67			✓		
39	โครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	250,000.00		✓			240,616.62	
40	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาล ตำบลที่วัง จำนวน 800 คน	150,000.00	31 ม.ค.67	✓			148,534.23	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
41	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฮอร์โมนคุมกำเนิด และทำหมัน สัตว์	50,000.00	ม.ค. – ก.ย. 67			✓		
42	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและ กีฬาร่วมแข่งขันกับหน่วยงาน อื่น ๆ	ส่งทีมกีฬาและกีฬาร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่นๆ จำนวน 100 คน	400,000.00	ต.ค. 66 – ก.ย. 67			✓		
43	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดเทศบาลที่วังคัพ	จัดการแข่งขัน - ฟุตบอล - เซปัก ตะกร้อ - เปตอง - กีฬาพื้นบ้าน	500,000.00	19 มี.ค. – 4 เม.ษ. 67	✓			434,026.65	
44	โครงการครอบครัวพึ่งได้	จัดกิจกรรมให้ครอบครัวได้ เสริมสร้างความรักความอบอุ่นใน ครอบครัว	15,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 67			✓		
45	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ความปลอดภัยให้กับ ประชาชน	จัดตั้งจุดให้บริการภายในพื้นที่ ตำบลที่วัง ปีละ 2 ครั้ง	80,000.00	ม.ค. 67 และ เม.ย. 67	✓			56,411.00	โอนเพิ่ม 35,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
46	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน	20,000.00	เม.ย. – ก.ย. 67			✓		
47	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย ประจำปี	จัดกิจกรรมฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ปีละ 1 ครั้ง	30,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 67			✓		
48	โครงการเยี่ยมบ้านให้กำลังใจและ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ ได้รับ ความเดือดร้อน	10,000.00	ก.พ. 67			✓		
49	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล ที่วัง	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ให้แก่ จิต อาสาและผู้ที สนใจ ปีละ 1 ครั้ง	30,000.00	มิ.ย. 67			✓		
50	โครงการแข่งขันกีฬาที่วังเกมส์	จัดการแข่งขัน -วิ่ง -กระโดดไกล - ทุ่มน้ำหนัก -กีฬาพื้นบ้าน	500,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
51	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบล ที่วัง	จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง	15,000.00	ก.พ. 67			✓		
52	โครงการเทศบาลพบประชาชน	จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 67			✓		
53	โครงการเดินวิ่งแอโรบิคเพื่อ สุขภาพ	จัดกิจกรรมเดินวิ่งแอโรบิคเพื่อ สุขภาพประชาชนตำบลที่วัง	50,000.00	พ.ย. 66 – มี.ค. 67			✓		
54	โครงการควบคุมประชากรสุนัข และแมวในเขต เทศบาลตำบลที่วัง	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ เวชภัณฑ์ ในการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ เทศบาลตำบลที่วัง ปีละ 1 ครั้ง	20,000.00	ก.พ. – มิ.ย. 67			✓		
55	โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมี คุณภาพ	จัดกิจกรรม จำนวน 500 คน	150,000.00	11 เม.ย.67	✓				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
56	โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้า หน้าที่ และประชาชนชาวตำบลที่วัง	5,000.00				✓		
57	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูล ฝอยและรักษาความสะอาด	-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ -จัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะและ รักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล	30,000.00	29 ธ.ค.66	✓			23,591.26	
58	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่ม เยาวชน ภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน เกี่ยวกับฐานข้อมูลพันธุกรรม พืช และจัดนิทรรศการ	20,000.00				✓		
59	โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส ม เ ต็ จ พ ร ะ เ จ้ า สิริ กิ ตี พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	จัดกิจกรรมทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อ สังคม	5,000.00				✓		
60	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน เทศบาลตำบลที่วัง	ก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงาน เทศบาล ตำบลที่วัง ขนาดกว้าง 7.00 ม. สูง 2.60 ม. จำนวน 1 ป้าย	300,000.00				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
61	โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"	จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง	5,000.00	14 มี.ค. 67	✓			576.00	
62	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์	5,000.00	ก.ค. 67			✓		
63	โครงการจิตอาสาพัฒนา	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลที่วัง	5,000.00	1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค.67		✓		ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	
64	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดพิธีถวายพระราชสักการะและ กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	5,000.00	19 มี.ค. 67	✓			576.00	
65	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรมราชินี	จัด กิจกรรมทำความดีที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ	5,000.00	มิ.ย. 67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
66	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการ ทุจริต	จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง	5,000.00	ต.ค. 66 – ก.ย. 67			✓		
67	โครงการจัดการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ	30,000.00	ต.ค. 66 – ก.ย. 67			✓		
68	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมคณะกรรมการตาม ระเบียบฯ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	100,000.00	พ.ค. 67			✓		
69	โครงการจัดงานรัฐพิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ทุ่งสง	7,000.00	1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค.67		✓			
70	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาล	จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	30,000.00	มิ.ย. 67			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
71	โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลที่วัง	จัดกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนา และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	300,000.00	15 - 16 ก.พ. 67	✓			138,427.00	
72	โครงการวันเทศบาล	ความสำคัญและหน้าที่ของเทศบาล และ กระชับความสัมพันธ์ของ บุคลากร	5,000.00	เม.ย. 67			✓		
73	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้ครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมดของตำบลที่วัง	30,000.00	ต.ค. 66 – มี.ค. 67			✓		
74	โครงการเสริมสร้างพลังใจ พลังกาย สร้างสุขในการทำงาน	จัดอบรมเสริมสร้างพลังใจ พลังกาย สร้างสุขในการทำงานและ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	100,000.00	พ.ย. – ธ.ค. 66			✓		
75	โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง (5 ธันวาคม)	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลที่วัง	5,000.00	4 ธ.ค.66	✓			576.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
76	โครงการบริการจัดการศูนย์ ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง อุดหนุนอบต. นาหลวงเสน	อุดหนุน อบต.นาหลวงเสน	20,000.00		✓			20,000.00	



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลทุ่ง

GRAPHIC
AND
MULTIMEDIA
DESIGN