



**แผนการดำเนินงาน
ตามงบประมาณที่ได้รับและ
การเบิกจ่ายปีงบประมาณ
พ.ศ.2566**

**เทศบาลตำบลที่วัง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

แผนการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอกู่ทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย 403 (สายเก่า) หมู่ที่ 1	488,000	475,000	13,000	✓			16 พ.ค. – 29 มิ.ย.66	กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายที่วัง - ถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 1	488,000	488,000	0	✓			16 พ.ค. – 28 มิ.ย. 66	กองช่าง	
3	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายที่วัง - ถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 5	488,000	487,000	1,000	✓			3 ต.ค. – 17 พ.ย. 66	กองช่าง	
	รวม 3 โครงการ	1,464,000	1,450,000	14,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างเวทีอาคาร อเนกประสงค์ (อาคารโดม) หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลที่วัง	422,000	418,000	4,000	✓			18 ส.ค. – 16 พ.ย. 66	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม	333,000	0	333,000			✓		กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบถนนสาย ควนยา หมู่ที่ 9	114,000	0	114,000			✓		กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายนายสมหมาย ซอย 1 หมู่ที่ 4	335,000	164,742	258	✓			16 มี.ค. – 15 พ.ค. 66	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายปู่จำ หมู่ที่ 3	163,000	136,000	27,000	✓			16 มี.ค. – 15 พ.ค. 66	กองช่าง	
	รวม 5 โครงการ	1,367,000	718,742	478,258						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะลพบุรี ซอย 5 หมู่ที่ 11	459,000	372,486	5,514	✓			15 มี.ค. – 15 พ.ค. 66	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยรากไม้ หมู่ที่ 8	1,665,000	1,665,000	0		✓			กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองทรายซอย 3 หมู่ที่ 1	637,000	637,000	0	✓			31 ม.ค. – 31 มี.ค. 67	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกกกฐิน - บ้านหนองพลับ ซอย 1 หมู่ที่ 7	836,000	836,000	0	✓			1 ก.พ. – 22 ก.พ. 67	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายโพรงงู ซอย 1 หมู่ที่ 2	1,091,000	1,091,000	0	✓			21 ก.พ. – 20 เม.ย. 67	กองช่าง	
	รวม 5 โครงการ	4,688,000	4,601,486	5,514						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอล ฟัลท์ติกคอนกรีตสายอ่าวเขาชิง (ตอน 2) หมู่ที่ 5	1,601,000	1,601,000	0		✓			กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายห้วยกบ ซอย 1 หมู่ที่ 10	681,000	0	681,000			✓		กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างรั้วรอบห้องน้ำ ตลาดเทศบาลตำบลที่วัง	490,000	0	490,000			✓		กองช่าง	
14	โครงการบุกเบิกถนนสายคร้วภูผา- บ้านจำวิทย์ ซอย 1 (ตอน 2) หมู่ที่ 1	50,000	46,500	3,500	✓			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
15	โครงการบุกเบิกถนนสายควนกอ - ทางรถไฟ หมู่ที่ 2	130,000	116,500	13,500	✓			16 มี.ค. – 3 เม.ย. 66	กองช่าง	
	รวม 5 โครงการ	2,952,000	1,764,000	1,188,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
16	โครงการบุกเบิกถนนสายควนนก หว่า หมู่ที่ 9	256,000	143,000	0	✓			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
17	โครงการบุกเบิกถนนสายควนพล - ควนกอ ซอย 1/2 หมู่ที่ 2	450,000	322,414	586	✓			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
18	โครงการบุกเบิกถนนสายเกาะลาย ซอย 3 (ตอน 2) หมู่ที่ 11	94,000	47,000	47,000	✓			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย ช้อง ประ - บ่อสองลูก หมู่ที่ 9 พร้อม ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.19-037	2,695,000	0	2,695,000			✓		กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะ ธาตุ - ห้วยกลั้ง - ควนหลวงนาย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11	675,000	0	675,000			✓		กองช่าง	
	รวม 5 โครงการ	4,170,000	512,414	3,417,586						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการปรับปรุงถนนสายควนพล - ควนกอ ซอย 1/1 หมู่ที่ 2	230,000	161,500	500	✓			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงถนนสายตลาด อาทิตย์ หมู่ที่ 8	308,000	256,000	0	✓			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงถนนสายลำประดู่ ซอย 3 หมู่ที่ 10	291,000	239,500	7,500	✓			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุงถนนสายยาย เจียน ซอย 2 หมู่ที่ 8	273,000	237,000	0	✓			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
25	โครงการปรับปรุงถนนสายวังขวัญ ซอย 1 หมู่ที่ 8	101,000	92,000	9,000	✓			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
	รวม 5 โครงการ	1,203,000	986,000	17,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
26	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายนาเปลี่ยน หมู่ที่ 6	195,000	0	195,000			✓		กองช่าง	
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ถนนสายโคกกกฐิน - แสงทอง หมู่ที่ 7	586,000	586,000	0		✓			กองช่าง	
28	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสาย บ้านนายสังเวียน หมู่ที่ 8	251,000	232,500	18,500	✓		23 พ.ค. – 23 ก.ค. 66		กองช่าง	
29	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสาย บ้านลุงวิน หมู่ที่ 8	189,000	169,000	20,000	✓		23 พ.ค. – 23 ก.ค. 66		กองช่าง	
	รวม 4 โครงการ	1,221,000	987,500	233,500						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าผักสวน ครัวรั้วกินได้	20,000	0	20,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	20,000	0	20,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"	5,000	5,000	0	✓				สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	5,000	5,000	0						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	47,928	2,072	✓			31 ส.ค. 66	กองการศึกษา	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	98,280.17	1,719.83	✓			14 ม.ค. 66	กองการศึกษา	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,539,175	1,545,146	114,029	✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
4	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง	1,104,600	1,096,473	24,200	✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
5	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน	1,415,400	1,369,008	67,795	✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
6	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพงปลา	1,566,600	1,527,645	55,000	✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
7	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดควนชม	1,113,000	1,072,150	40,850	✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
8	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ	1,692,600	1,624,035	15,044	✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
	รวม 8 โครงการ	8,581,375	8,380,665	320,710						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	200,000	190,158.41	9,841.59	✓			28 พ.ย. 66	กอง การศึกษา	
2	โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้ ประเพณีชักพระ	210,000	0	210,000	✓				กอง การศึกษา	
3	โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา	20,000	0	0			✓		กอง การศึกษา	
4	โครงการการจัดงานเทศกาล ประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	65,000	65,000	0	✓				กอง การศึกษา	
5	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	15,000	15,000	0	✓				กอง การศึกษา	
6	โครงการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น “ประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ”	4,000	4,000	0	✓				กอง การศึกษา	
	รวม 6 โครงการ	514,000	274,158.41	219,841.59						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,640,000	17,640,000	17,640,000	✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,800,000	4,800,000	4,800,000	✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	210,000	210,000	210,000	✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 3 โครงการ	22,650,000	22,650,000	22,650,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพช่าง ประปาเทศบาลตำบลที่วัง	20,000	18,069.31	1,930.69	✓			9 ก.พ. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพช่าง ไฟฟ้า เทศบาลตำบลที่วัง	20,000	8,976	1,024	✓			19 พ.ค. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
3	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่ม พัฒนาสตรีตำบลที่วัง	20,000	16,863	3,137	✓			28 มี.ค. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบล ที่วัง	20,000	19,516	484	✓			2 ธ.ค. 65	สำนัก ปลัดเทศบาล	
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพ ผู้ สูง อายุ ผู้ พิ ก า ร ผู้ด้อยโอกาส ตำบลที่วัง	50,000	30,776	39,224	✓			4 ก.ย. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
6	โครงการลดหนี้ฉ้อฉล หนี้สาวย วัฒนธรรม พลบค่ำที่หน้าพลับพลา	50,000	0	50,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 6 โครงการ	180,000	94,200.31	95,799.69						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการควบคุมประชากรสุนัข และแมวในเขต เทศบาลตำบลที่วัง	50,000	0	50,000			✓		กอง สาธารณสุขฯ	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรี-สวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	50,000	39,900.50	10,099.50	✓			5 ส.ค. 66	กอง สาธารณสุขฯ	
3	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	20,000	42,185	7,815	✓			12-13 ก.ย. 66	กอง สาธารณสุขฯ	
	รวม 3 โครงการ	120,000	82,085.50	67,915						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมี คุณภาพ	100,000	98,000	2,000	✓			11 เม.ย. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	โครงการเยี่ยมบ้านให้กำลังใจและ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	20,000	0	20,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 2 โครงการ	120,000	98,000	22,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาที่วังเกมส์	350,000	0	350,000			✓		กอง การศึกษา	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปัก ตะกร้อ	65,000	51,311.61	5,688.39	✓			28 มี.ค. – 6 เม.ย. 66	กอง การศึกษา	
3	โครงการเดินวิ่งแอโรบิคเพื่อ สุขภาพ	50,000	0	50,000			✓		กอง การศึกษา	
4	โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วม แข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	400,000	0	93,060			✓		กอง การศึกษา	
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดเทศบาลที่วัง	400,000	384,311.18	3,688.82	✓			22 มี.ค. – 6 เม.ย. 66	กอง การศึกษา	
	รวม 5 โครงการ	1,265,000	435,622.79	502,437						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ	5,000	4,996	4	✓			2 มิ.ย. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	5,000	4,996	4						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูล ฝอยและรักษาความสะอาด	30,000	0	30,000			✓		กอง สาธารณสุขฯ	
	รวม 1 โครงการ	30,000	0	30,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	50,000	0	50,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	50,000	0	50,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจิตอาสาพัฒนา	20,000	20,000	0	✓			1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	0	5,000	✓			27 ก.ค. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
3	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรมราชินี	5,000	576	4,424	✓			2 มิ.ย. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
4	โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	5,000	1,276	3,724	✓			12 ส.ค. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
5	โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง (5 ธันวาคม)	5,000	0	5,000	✓			5 ธ.ค. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 5 โครงการ	40,000	21,852	18,148						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	4,690	40	✓			20 มี.ค. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
7	โครงการวันเทศบาล	5,000	576	4,424	✓			24 เม.ย. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
8	โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย"กฎหมายสามัญ ประจำบ้านสร้างความสุขใจให้สังคม"	30,000	0	30,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	50,000	0	50,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
10	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริต	10,000	0	10,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
11	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน	30,000	27,450	12,550	✓			26 พ.ค. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
12	โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง ผู้การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลที่วัง	100,000	0	100,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
รวม 7 โครงการ		230,000	177,016	207,014						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลที่วัง	20,000	15,281	4,719	✓			10 ม.ค. 66	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
2	โครงการพัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลที่วัง	30,000	0	30,000			✓		กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
	รวม 2 โครงการ	50,000	15,281	34,719						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000	0	30,000			✓		กองคลัง	
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas	50,000	0	50,000			✓		กองคลัง	
	รวม 2 โครงการ	80,000	0	80,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ปีใหม่)	70,000	23,616	384	✓			29 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (สงกรานต์)	70,000	43,045	955	✓			11 – 17 เม.ย. 66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัยประจำปี	30,000	0	30,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลที่วัง	100,000	0	100,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 4 โครงการ	270,000	66,661	131,339						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	0	50,000			✓		สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	50,000	0	50,000						

ปัญหาและอุปสรรค

1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วซ้ำ เทศบาลตำบลที่วังต้องนำงบประมาณที่จัดเก็บได้นำมาใช้จ่ายในการกิจประจำและภารกิจอื่นๆ ก่อน
2. งบประมาณอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรมาไม่ตรงกับการวางแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานกิจกรรมโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อเสนอแนะ

1. การตั้งงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขอให้มีการรายละเอียดที่ชัดเจน มีหลักฐานเอกสารทางราชการที่สามารถตรวจสอบได้ และใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการได้ เช่น หนังสือยินยอม หนังสือส่งมอบพื้นที่ เป็นต้น



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลที่วัง