



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567



แผนการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเลียบคลองก้างปลา หมู่ที่ 1	234,000	234,000	0	✓			ก.พ.68	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนอิฐ - หนองหรอด หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 3	93,000	71,500	21,500	✓			ต.ค.67	กองช่าง	
3	โครงการบุกเบิกถนนสายในพร หมู่ที่ 2 ตำบลที่วัง	120,000	120,000	0	✓			ธ.ค.67	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 2	314,000	287,000	27,000	✓			ธ.ค.67	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มพัฒนา ซอย 3 หมู่ที่ 2	217,000	216,800	200	✓			ธ.ค.67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฉาง ซอย 1 หมู่ที่ 4	489,000	0	489,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่มีการ เบิกจ่าย
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวขาม ซอย 1 (นายอนุวัฒน์ ไชยสุวรรณ) หมู่ที่ 4	456,000	456,000	0	✓			ก.พ.68	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายหนองธง หมู่ที่ 5	2,853,000	2,325,000	528,000	✓			มี.ค.-พ.ค.67	กองช่าง	
9	โครงการบุกเบิกถนนสายบนควน ซอย 1 หมู่ที่ 6	279,000	279,000	0	✓			ม.ค.68	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงถนนสายท่าไฟไร่เหนือ หมู่ที่ 6	263,000	205,000	58,000	✓			เม.ย.-มิ.ย.67	กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 19-111สายวัดธรรมเผด็จ - โคกกลิน หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลิน	2,024,000	2,020,000	4,000	✓			เม.ย.-มิ.ย.67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการบูรณูปถัมภ์คนสายวังไทร ซอย 1 หมู่ที่ 8	86,000	82,000	4,000	✓			ม.ค.-มี.ค. 67	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-035 สายถ้ำเขวน หมู่ที่ 8	1,954,000	0	1,954,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่มีการ เบิกจ่าย
14	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-005 สายบ้านควนยา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งอินทนิล	1,048,000	0	1,048,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่มีการ เบิกจ่าย
15	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 19-006 สายหนองผักตบ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งอินทนิล	1,699,000	0	1,699,000		✓		เม.ย.-ก.ย. 68	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยกบ ซอย 3 หมู่ที่ 10	790,000	0	790,000		✓		เม.ย.-ก.ย. 68	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชนะฤทธิ์ หมู่ที่ 11	680,000	0	680,000		✓		เม.ย.-ก.ย. 68	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
18	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกสาย ขอย 3 หมู่ที่ 11	828,000	0	828,000		✓		เม.ย.-ก.ย. 68	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย บ้านนายนิกรม เกิดชุมทอง หมู่ที่ 11	189,000	144,000	45,000	✓			ต.ค.67	กองช่าง	
20	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน สายไสใหญ่ - ที่วัง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9	980,000	0	980,000		✓		เม.ย.-ก.ย. 68	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน เทศบาลตำบลที่วัง	300,000	0	300,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่มีการ เบิกจ่าย
	รวม 21 โครงการ	15,896,000	6,296,300	9,455,700	12	5	4			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า-ผักสวน ครัวไว้กินได้	10,000	9,996	4	✓			ม.ค.-ก.ย.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	10,000	9,996	4						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"	5,000	576	4,424	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	5,000	576	4,424						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	0	0			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษา	ไม่มีการ เบิกจ่าย
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	150,000	148,534.23	1,465.77	✓			ม.ค.67	กอง การศึกษา	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,809,780	1,491,696	318,084	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	กอง การศึกษา	
4	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง	1,205,600	1,116,500	89,100	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	กอง การศึกษา	
5	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวน	1,531,200	1,364,000	167,200	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	กอง การศึกษา	
6	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดก้างปลา	1,773,200	1,392,600	380,600	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	กอง การศึกษา	
7	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดควนชม	1,188,000	1,020,800	167,200	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	กอง การศึกษา	
8	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ	1,856,800	1,613,656	243,144	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	กอง การศึกษา	
	รวม 8 โครงการ	9,564,580	8,147,786.23	1,366,793.77						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	250,000	240,616.62	9,383.38	✓			ต.ค.-พ.ย.66	กอง การศึกษา	
2	โครงการส่งเสริมและการเรียนรู้ ประเพณีชักพระ	210,000	180,000	30,000	✓			ต.ค.66	กอง การศึกษา	
3	โครงการจัดงานเทศกาลประเพณี ชักพระอำเภอทุ่งสง	65,000	65,000	0	✓			ต.ค.66	กอง การศึกษา	
4	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	15,000	15,000	0	✓			ก.ย.67	กอง การศึกษา	
5	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น “ประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ”	4,000	4,000	0	✓			ก.พ.67	กอง การศึกษา	
	รวม 5 โครงการ	544,000	504,616.62	39,383.38						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,200,000	17,429,300	770,700	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,120,000	4,027,800	92,200	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	174,000	144,000	30,000	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 3 โครงการ	22,494,000	21,601,100	892,900						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่าย สินค้าชุมชนในตลาดเทศบาลตำบลวัง เตย	20,000	18,000	2,000	✓			ต.ค.-ธ.ค.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพช่างประปา เทศบาลตำบลวังเตย	15,000	11,038	3,962	✓			พ.ค.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
3	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพช่าง ไฟฟ้าเทศบาลตำบลวังเตย	15,000	0	15,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่มีการ เบิกจ่าย
4	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่ม พัฒนาสตรีตำบลวังเตย	15,000	0	15,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่มีการ เบิกจ่าย
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบล วังเตย	15,000	0	15,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่มีการ เบิกจ่าย
6	โครงการครอบครัวพึ่งได้	15,000	0	15,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่มีการ เบิกจ่าย
	รวม 6 โครงการ	95,000	29,038	65,962						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการควบคุมประชากรสุนัขและ แมวในเขตเทศบาลตำบลวัง	20,000	0	20,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		ไม่มีการ เบิกจ่าย
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและเอดส์	20,000	0	20,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		ไม่มีการ เบิกจ่าย
3	โครงการสตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราศัตติยราชกุมารี	50,000	34,026	15,974	✓			ม.ค.-ก.ย.67		
4	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567	20,000	16,471	3,529	✓			ส.ค.-ก.ย.67		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาล ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2567	20,000	17,076	2,924	✓			ส.ค.-ก.ย.67	สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
6	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ประจำปี งบประมาณ 2567	20,000	16,361	3,639	✓			ก.ค.67	สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
	รวม 6 โครงการ	150,000	83,934	66,066						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการผู้สูงอายุสุขใจสุขวัยอย่าง มีคุณภาพ	150,000	121,148	28,852	✓			เม.ย.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	โครงการเยี่ยมบ้านให้กำลังใจและ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อย โอกาสตำบลทิวัง	10,000	0	10,000	✓			ก.พ.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 2 โครงการ	160,000	121,148	38,852						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาวิ่งเกมส์	500,000	0	500,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ มี.ค.-เม.ย.67	กอง การศึกษา	ไม่มีการ เบิกจ่าย
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดเทศบาลทั่ว	500,000	478,621.65	21,378.35	✓				กอง การศึกษา	
3	โครงการเดินวิ่งแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	50,000	0	50,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษา	ไม่มีการ เบิกจ่าย
4	โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วม แข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	400,000	47,280	352,720	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	กอง การศึกษา	
	รวม 4 โครงการ	1,450,000	525,901.65	924,098.35						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ	5,000	576	4,424	√			พ.ค.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	5,000	576	4,424						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000	0	20,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่มีการ เบิกจ่าย
	รวม 1 โครงการ	20,000	0	20,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ มูลฝอยและรักษาความสะอาด	30,000	23,591.26	6,408.74	√			ต.ค.-ธ.ค.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม 1 โครงการ	30,000	23,591.26	6,408.74						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจิตอาสาพัฒนา	5,000	4,933	67	✓			มี.ค.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	5,000	0	5,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ		ไม่มีการ เบิกจ่าย
3	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	5,000	1,176	3,824	✓			ส.ค.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
4	โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	4,424	576	✓			ก.ค.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลที่วัง	300,000	138,427	161,573	✓			ก.พ.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	220,000	199,560	20,440	✓			มิ.ย.67	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	
7	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	30,000	8,297	21,703	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	กองคลัง	
8	โครงการจัดงานรัฐพิธี	7,000	7,000	0	✓			ต.ค.66-ก.ย.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
9	โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง (5 ธันวาคม)	5,000	576	4,424	✓			ธ.ค.66	สำนัก ปลัดเทศบาล	
10	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	576	4,424	✓			มี.ค.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
11	โครงการวันเทศบาล	5,000	0	5,000	✓			เม.ย.67	สำนัก ปลัดเทศบาล	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	30,000	0	30,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่มีการ เบิกจ่าย
13	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกัน การทุจริต	10,000	0	10,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่มีการ เบิกจ่าย
14	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของพนักงานเทศบาล ตำบลทั่วถึง	100,000	0	100,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	กองคลัง	ไม่มีการ เบิกจ่าย
15	โครงการเสริมสร้างพลังใจ พลังกาย สร้างสุขในการทำงาน	100,000	0	100,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	กองคลัง	ไม่มีการ เบิกจ่าย
	รวม 15 โครงการ	832,000	364,969	467,031						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานการรักษาสถาบันภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมป้องกันอุทกภัย วาทภัยและอัคคีภัย ประจำปี	30,000	0	30,000			✓	สำนักปลัด	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มีการ เบิกจ่าย
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประเทศตำบลตำบล ทุ่ง	30,000	0	30,000			✓	สำนักปลัด	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มีการ เบิกจ่าย
3	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้กับประชาชน	80,000	56,411	23,589	✓			สำนักปลัด	ม.ค.67 เม.ย.67	
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ ราชการร่วมกันในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอทุ่งสูง	20,000	20,000	0	✓			สำนักปลัด	ต.ค.67	
	รวม 4 โครงการ	160,000	76,411	83,589						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยกเลิก / ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	0	50,000			✓	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่มีการ เบิกจ่าย
	รวม 1 โครงการ	50,000	0	50,000						

